

PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

**TALLER DE RENDICION DE CUENTAS
AÑO 2010**

EQUIPO TECNICO



NORMA LEGAL: DISTRIBUCION FONCOMUN
% GASTO CORRIENTE - INVERSION

Ley de Bases de la Descentralización

Artículo 47.- Fondo de Compensación Municipal

A partir del ejercicio presupuestal del año 2003, los recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) que perciban las municipalidades serán utilizados para los fines que acuerde el respectivo Concejo Municipal acorde a sus propias necesidades reales, determinándose los porcentajes de aplicación para gasto corriente e inversión y los niveles de responsabilidad correspondientes.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONCOMUN

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 2010

DISTRIBUCION:	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	TOTAL
LEY N° 27783: ART 47°	. 62%	. 38%	. 100%
PROYECTADO	6,980,639.52	4,278,456.48	11,259,096.00
EJECUTADO	9,683,042.26	5,934,767.84	15,617,810.10

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

OBRA		PRESUPUESTO ASIGNADO - MPL AÑO 2009	EJECUCION DE GASTOS		TOTAL GASTADO
			AÑO 2010	AÑO 2011	
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO PAREDONES ALTO; PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	103.207,00	110.243,83	0.00	110.243,83
2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SIALUPE BACA SECTOR I; PROVINCIA DELAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	103.207,00	111.784,05	0,00	111.784,05
3	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE CASERIO SANTO TOMAS - PROVINCIA DELAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00
4	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL CARRIZO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	180.000,00	135.606,85	0,00	135.606,85
5	CONSTRUCCION DE SIFON CASERIO HUACA BANDERA DISTRITO DE PACORA.	93.600,00	114.376,11	0,00	114.376,11
6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.209 "GOTITAS DE AMOR" DISTRITO DE LAMBAYEQUE	180.000,00	10.800,00	840.000.00	850,800.00
7	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO TRES BATANES, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	207.104,00	0,00	0,00	0,00
8	PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL MONTES DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	170.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA Y ARTICULACION COMERCIAL DE PASTOS HIDROPONICOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE	108.000,00	SEGÚN REUNION CON CCL DE FECHA 22/04/2010, SE ELIMINARON ESTOS PROYECTOS, POR NO ESTAR INMERSOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA - SNIP MEF - EN LA CUALESE INCORPORARON PROYECTOS PARA EJECUTAR CON FONCODES.		
10	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL Y REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN EN LA POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	142.382,00			
11	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR EDUCACION, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	100.000,00			
TOTAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		1.500.000,00			

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

EJECUTADOS

	OBRA	PRESUPUESTO ASIGNADO - MPL AÑO 2009	EJECUCION DE GASTOS		TOTAL GASTADO
			AÑO 2010	AÑO 2011	
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO PAREDONES ALTO; PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	103.207,00	110.243,83	0,00	110.243,83
2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SIALUPE BACA SECTOR I; PROVINCIA DELAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	103.207,00	111.784,05	0,00	111.784,05
3	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE CASERIO SANTO TOMAS - PROVINCIA DELAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00
4	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL CARRIZO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	180.000,00	135.606,85	0,00	135.606,85
5	CONSTRUCCION DE SIFON CASERIO HUACA BANDERA DISTRITO DE PACORA.	93.600,00	114.376,11	0,00	114.376,11
6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.209 "GOTITAS DE AMOR" DISTRITO DE LAMBAYEQUE	180.000,00	10.800,00	840.000,00	850.800,00
	TOTAL	772.514,00			

**CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO
PAREDONES ALTO; PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE.
CODIGO SNIP N° 127112**

ESTADO SEGÚN SNIP = VIABLE
 PRESUPUESTO ASIGNADO = 103,207.00
 RESPONSABLE TECNICO : ING° DINA SANTAMARIA – SUPERVISORA.

N° RESOL APROB EXP. TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO	N° RESOL APROB LIQUIDACION	N° DE JORNALES GJENERADOS	POBLACION BENEFICIADA
N° 283-2010/MPL- GM-GIU	110, 243.83	EN TRAMITE	933	850

EJECUCION 2010		TOTAL EJECUTADO
APROBADO 2010	ASIGNACION 2011	
110,243.83	0.00	110,243.83

**OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA REDUCIENDO
ENFERMEDADES PARASITARIAS, RESPIRATORIAS Y DE LA PIEL DE ORIGEN
HIDRICO EN LA POBLACION DE PAREDONES ALTO.**



CRONOGRAMA DE EJECUCION

INICIO	TERMINO	PORCENTAJE
JULIO 2010	SEPTIEM. 010	100%



**SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE COMPRENDE:
POZO ARTESANAL Y CASETA DE BOMBEO 25.00 M2.
TANQUE ELEVADO 15.00 M3.
RED DE DISTRIBUCION = 3,850 M.
CONEXIONES DOMICILIARIAS 50.
PILETAS COMUNALES 02.**



**CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO SIALUPE BACA SECTOR I; PROVINCIA
DELAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE-
CODIGO SNIP N° 134470**

ESTADO SEGÚN SNIP = VIABLE
 PRESUPUESTO ASIGNADO = 103,207.00
 RESPONSABLE TECNICO : ING ° DINA SANTAMARIA – SUPERVISORA.

N° RESOL APROB EXP. TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO	N° RESOL APROB LIQUIDACION	N° DE JORNALES GENERADOS	POBLACION BENEFICIADA
N° 331-2010/MPL-GM-GIU	111,784.05	EN TRAMITE	948	450

EJECUCION 2010		TOTAL EJECUTADO
APROBADO 2010	ASIGNACION 2011	
111,784.05	0.00	111,784.05

OBJETIVO: REDUCIR LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS, RESPIRATORIAS Y DE LA PIEL DE ORIGEN HIDRICO EN EL CASERIO SIALUPE BACA SECTOR I.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL QUE
COMPRENDE:
CASETA DE BOMBEO= 25.00 M2.
TANQUE ELEVADO DE 15 M3.
RED DE DISTRIBUCION PVC 5,908 M.
20 PILETAS.**



CRONOGRAMA DE EJECUCION		
INICIO	TERMINO	PORCENTAJE
AGOSTO 2010	OCTUBRE 2010	100%



**CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE CASERIO
SANTO TOMAS - PROVINCIA DELAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE -
CODIGO SNIP N° 121883**

ESTADO SEGÚN SNIP = VIABLE
 PRESUPUESTO ASIGNADO = 112,500.00
 RESPONSABLE TECNICO = ING. DANTE SILVA VARGAS – SUPERVISOR.

Nº RESOL APROB EXP. TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO	Nº RESOL APROB LIQUIDACION	Nº DE JORNALES GENERADOS	POBLACION BENEFICIADA
Nº 416-2010/MPL-GM-GIU	112,500.00	EN TRAMITE	1286	385 HABITANTES

EJECUCION 2010		TOTAL EJECUTADO
APROBADO 2010	ASIGNACION 2011	
112,500.00	0.00	112,500.00

**OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL CASERIO
SANTO TOMAS**





CRONOGRAMA DE EJECUCION		
INICIO	TERMINO	PORCENTAJE
JUNIO 2010	SETIMBRE 2010	100%



META FISICA

- CONSTRUCCION DEL POZO ARTESANAL CONCRETO ARMADO DE D= 1,60M Y PROFUNDIDAD = 9M.
- CONSTRUCCION DEL RESERVORIO ELEVADO DE 15 M3,
- INSTALACION DE 5964 ML DE TUBERIA EN REDES DE DISTRIBUCION.
- INSTALACION DE 77 CONEXIONES DOMICILIARIAS.



INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL CARRIZO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CODIGO SNIP N° 115812

ESTADO SEGÚN SNIP = VIABLE
 PRESUPUESTO ASIGNADO = 180,000.00 MUNICIPALIDAD DE LAMBAYEQUE.
 PRESUPUESTO ASIGNADO = 20,000.00 MUNICIPALIDAD DE MOCHUMI.
 RESPONSABLE TECNICO : ING. DANTE SILVA VARGAS – SUPERVISOR

N° RESOL APROB EXP. TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO	N° RESOL APROB LIQUIDACION	N° DE JORNALES GENERADOS	POBLACION BENEFICIADA
N° 0811-2010/MPL-GM-GIU	180,000.00	EN TRAMITE	1315	300 HABITANTES

EJECUCION 2010 - LAMBAYEQUE		TOTAL EJECUTADO
APROBADO 2010	ASIGNACION 2011	
135,606.85	0.00	135,606.85

OBJETIVO: DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN EL CASERÍO EL CARRIZO





CRONOGRAMA DE EJECUCION		
INICIO	TERMINO	PORCENTAJE
NOVIEMBRE 2010	FEBRERO 2011	100%



META FISICA

- CONSTRUCCION DEL POZO ARTESANAL CONCRETO ARMADO DE D= 1,80M Y PROFUNDIDAD = 9M.
- CONSTRUCCION DEL RESREVORIO ELEVADO DE 15 M3,
- INSTALACION DE 5990 ML DE TUBERIA EN REDES DE DISTRIBUCION.
- INSTALACION DE 42 CONEXIONES DOMICILIARIAS.



CONSTRUCCION DE SIFON CASERIO HUACA BANDERA DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE.

CODIGO SNIP N° 134452

ESTADO SEGÚN SNIP = VIABLE
 PRESUPUESTO ASIGNADO = 93,600.00
 RESPONSABLE TECNICO : ING. A. LILA BUCHELLI CERNA.

N° RESOL APROB EXP. TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO	N° RESOL APROB LIQUIDACION	N° DE JORNALES GENERADOS	POBLACION BENEFICIADA
N° 453-2010/MPL-GM- GIU	180,000.00	N° 1127-2010/MPL- GM-GIU	1376	390

EJECUCION 2010		TOTAL EJECUTADO
APROBADO 2010	ASIGNACION 2011	
114,376.11	0.00	114,376.11

**OBJETIVO: INCREMENTO DE LOS CULTIVOS AMPLIACION DE LA
FRONTERA AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE HUACA BANDERA.**



CRONOGRAMA DE EJECUCION

INICIO	TERMINO	PORCENTAJE
SEPTIEMBRE 2010	OCTUBRE 2010	100%



META FISICA

UNIDAD	CANTIDAD
M2	142.00

- REVESTIMIENTO DE CANAL PARA 425 L/S;
CON CONCRETO 305.40M.
INSTALACION DE TUBERIA DE 18 PULG 131.35 M



**CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA
 INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 209 GOTITAS DE AMOR,
 PP.JJ SAN MARTIN; DISTRITO DE LAMBAYEQUE; PROVINCIA
 DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE
 CODIGO SNIP N° 134615**

CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 209 GOTITAS DE AMOR, PP.JJ SAN MARTIN; DISTRITO DE LAMBAYEQUE; PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE - CODIGO SNIP N° 134615 -			
CONCURSO PUBLICO - CONVOCATORIA 2010 CONVENIO N° 113 - 2010 - FONIPREL -			
BASE LEGAL	DECRETO SUPREMO N° 089 - 2009 - EF (20/04/2009)	ACUERDO DE CONCEJO N° 005/2010 - MPL	
LP BAJO EL AMBITO - DU N° 041 - 2009 N° 01 - 2010 - MPL - CE.	COFINANCIAMIENTO		
	FONIPREL	10% MUNICIPALIDAD PROV. DE LAMBAYEQUE	TOTAL
EJECUCION DE OBRA	1.660.261,00	149.474,00	1.809.735,00
SUPERVISION	0	35.000,00	35.000,00
TOTAL DEL PROYECTO	1.660.261,00	184.474,00	1.844.735,00
METAS	CONSTRUCCION DE INFRAESTUCTURA EDUCATIVA: 2,263.00 M2.		
NOMBRE DE LA CONTRATISTA	CONSORCIO LVC - ING LEANDRO A. VERTIZ CARLOS.		PSJ: LOS SAUCES N° 107
NOMBRE DEL RESIDENTE	ING TEODOMIRO ESPINOZA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING CARLOS HUMBERTO CAMUS AVALOS.		





**OBSERVAMOS LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
"GOTITAS DE AMOR"**

OBSERVAMOS; EN ESTA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL EL INADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EL CUAL CON ESTA INVERSION CON FONIPREL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS,. SE DOTARA DE NUEVO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.





CRONOGRAMA DE EJECUCION		
INICIO	TERMINO	PORCENTAJE
JUNIO 2011	MARZO 2012	5%

OBSERVAMOS LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL "GOTITAS DE AMOR", EN EL TERRENO DONADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION, EL CUAL SE CONSTRUIRAN LAS SIGUIENTES AREAS:



- | |
|--|
| CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DE 56 M2 C/U |
| CERCO PERIMETRICO CON MUROS DE SOGA |
| CONSTRUCCIÓN DE 6 BATERÍAS DE SS.HH. PARA NIÑOS |
| CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DE COMPUTO Y USOS MULTIPLES |
| CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DE PROFESORES, DIRECCION Y SECRETARIA |
| CONSTRUCCIÓN DE 1 BATERÍAS DE SS.HH. PARA ADULTOS |
| CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DEPORTIVA CON GRADERIAS |
| CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO Y GUARDIANÍA |
| AREAS DE CIRCULACIÓN |
| IMPLEMENTACIÓN DE AULAS SEMITECHADAS AL AIRE LIBRE |
| PATIO SEMITECHADO CON JUEGOS PINTADOS EN EL SUELO |
| AREAS DE VERDES |
| MATERIAL EDUCATIVO |
| MOBILIARIOS Y EQUIPOS |
| SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN |



PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

NO EJECUTADOS

OBRA	PRESUPUESTO ASIGNADO - MPL AÑO 2009	OBSERVACIONES
<p>7 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO TRES BATANES, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE</p>	<p align="center">207,104.00</p>	<p>LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS, CON CARTA N° 024 - 2009 - OPP - MDO, DE FECHA 25/05/2009, LA OFICINA DE PLANIFICACION, SOLICITA LA EVALUACION DE SU PROYECTO POR EL EQUIPO TECNICO EN EL PRESUPUESTO PATICIPATIVO 2010, Y LA MUNICIPALIDAD DE LAMBAYEQUE, CON OFICIO N° 015 - 2010/MPL - GM - GIU - SGO, DE FECHA 20/04/2011, SOLICITA ADJUNTAR LA INFORMACION DE DICHO PROYECTO PARA SU EJECUCUION.</p> <p>LA MUNICIPALIDAD DE OLMOS DENUNCIO AL SR. ALCALDE PERCY RAMOS PUELLES, POR EJECUTAR UNA OBRA EN UNA JURISDICCION QUE NO LE PERTENECE. POR ENDE ACTUALMENTE SE SOLICITA AHORA LA CERTIFICACION DE LOS SEÑORES ALCALDES DISTRITALES.</p>
<p>8 PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL MONTES DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE</p>	<p align="center">170,000.00</p>	<p>LA UNIDAD FORMULADORA, ELABORO EL ESTUDIO DE PRE INVERSION EN LA CUAL CUYO PRESUPUESTO ES DE S/.2'500,000,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). EN EL TRANCURSO DEL TRAMITE ADMINSTARTIVO NO SE CONCRETO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA RESERVA NATURAL, POR ENDE NO SE PUDO INGRESAR EL NUEVO PIP AL BANCO DE PROYECTOS SNIP - MEF. ACTUALMENTE CONTINUA EL TRAMITE DEL SANEAMIENTO FICISO LEGAL POR NUESTRAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS (GOBIERNO REGIONAL; MINISTERIO DE AGRICULTURA).</p>
<p align="center">TOTAL</p>	<p align="center">377,104.00</p>	

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO TRES BATANES, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE CODIGO SNIP N° 88309

ESTADO SEGÚN SNIP	=	VIABLE
PRESUPUESTO ASIGNADO	=	207,104.00

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS, CON CARTA N° 024 - 2009 - OPP - MDO, DE FECHA 25/05/2009, LA OFICINA DE PLANIFICACION, SOLICITA LA EVALUACION DE SU PROYECTO POR EL EQUIPO TECNICO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010, Y LA MUNICIPALIDAD DE LAMBAYEQUE, CON OFICIO N° 015 - 2010/MPL - GM - GIU - SGO, DE FECHA 20/04/2011, SOLICITA ADJUNTAR LA INFORMACION DE DICHO PROYECTO PARA SU EJECUCION.

LA MUNICIPALIDAD DE OLMOS DENUNCIO AL SR. ALCALDE PERCY RAMOS PUELLES, POR EJECUTAR UNA OBRA EN UNA JURISDICCION QUE NO LE PERTENECE. POR ENDE ACTUALMENTE SE SOLICITA AHORA LA CERTIFICACION DE LOS SEÑORES ALCALDES DISTRITALES.



PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL MONTES DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE — CODIGO SNIP N° 13628 -

ESTADO SEGÚN SNIP = VIABLE
PRESUPUESTO ASIGNADO = 170,000.00

EL AREA NATURAL – SECTOR "MONTES DE LA VIRGEN", SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SUR-OESTE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE; ESTA ENCLAVADO DENTRO DEL VALLE, Y RODEADO POR TERRENOS DE CULTIVO SIENDO SU TOTALIDAD DE 75 HECTÁREAS.

MONTES DE LA VIRGEN, ES UN RECINTO SILVESTRE, UN CONJUNTO DE DUNAS ESTÁTICAS, DETENIDAS, QUIETAS EN SU ESPACIO ORIGINAL, GRACIAS AL MANTO DE VEGETACIÓN NATIVA QUE LA CUBRE PERMANENTEMENTE Y QUE ALBERGA FAUNA VARIADA, INSOSPECHADO VALOR PARA LA CIENCIA, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD, EL DESCANSO, EL ECO-TURISMO Y LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DIVERSAS DE AVES, LAGARTIJAS, IGUANAS, ZORROS, MARIPOSAS Y OTRAS CRIATURAS TÍPICAS DE LA COSTA DEL PERÚ.

LAS DUNAS, COMO SE SABE, SON COLINAS FORMADAS POR GRANDES DEPÓSITOS DE ARENA TRANSPORTADA POR EL VIENTO. ELLAS ESTÁN EN CONSTANTE MOVIMIENTO LO QUE PUEDE ACARREAR INCÓMODOS ACONTECIMIENTOS COMO: ENARENAMIENTO DE CAMINOS, DE CAMPOS AGRÍCOLAS, ETC.





ACTUALMENTE; SEGÚN INSPECCIÓN OCULAR; NOS MOSTRÓ EL ALARMANTE ESTADO DE ESTE ECOSISTEMA DUNÍCOLA, PADECE DE UN EVIDENTE PROCESO DE DESERTIFICACIÓN Y DETERIORO. EL NEGATIVO IMPACTO AMBIENTAL SE DERIVA, PRINCIPALMENTE, DE DOS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS: LEÑA Y ARENA. ESTÁ SUFRIENDO LA PÉRDIDA GRADUAL VALORES BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS Y ESCÉNICOS; YA NO SON LAS 75 HECTAREAS, Y ESTA SIENDO DESTRUIDA POR LOS FURTIVOS INVASORES EN DONDE SE ENCUENTRA UNA LADRILLERA



LA UNIDAD FORMULADORA Y LA GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS (AREA DE GESTION AMBIENTAL), ELABORARON EL ESTUDIO DE PRE INVERSION, CUYO PRESUPUESTO ES DE S/. 2'500,000,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). EN EL TRANCURSO DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO NO SE CONCRETO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA RESERVA NATURAL, POR ENDE NO SE PUDO INGRESAR EL NUEVO PIP AL BANCO DE PROYECTOS SNIP - MEF. ACTUALMENTE CONTINUA EL TRAMITE DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL POR NUESTRAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS (GOBIERNO REGIONAL; MINISTERIO DE AGRICULTURA).



CONVENIO : FONCODES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE.

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 - CUADRO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO DE OBRAS.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP	COSTO TOTAL PROYECTO SEGÚN FICHA SNIP - MEF	APORTE FONCODES	APORTE M.P LAMBAYEQUE	TOTAL GASTADO
1	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE I SECTOR; DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE.	148959	347,418.31	285,077.17	5,000.00	290,077.17
2	RECONSTRUCCION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10138 – AUGUSTO CASTILLO MURO SIME, CENTRO POBLADO – CAPILLA SANTA ROSA – SIALUPE BACA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE.	153579	400,885.73	347,267.68	7,000.00	354,267.68
3	RECONSTRUCCION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10116 – SECTOR SEÑOR NAZARENO CAUTIVO – MUJY FINCA PUNTO NUEVE – RAMA ADOBE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE.	153588	353,303.15	225,946.98	6,500.00	232,446.98
4	RECONSTRUCCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10134 – FRAY MARTIN DE PORRES – CENTRO POBLADO PUNTO CUATRO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE.	153587	197,932.62	164,684.00	6,000.00	170,684.00
TOTAL			1,299,539.81	797,028.85	24,500.00	1 047,475.83

AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE I SECTOR; DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE.– CODIGO SNIP N° 148959

ESTADO SEGÚN SNIP
FISCAL

=
=

VIABLE
ING. CARLOS LLUNCOR BARTRA.



SE EJECUTARON A TRAVES DE NUCLEOS EJECUTORES:

PRESIDENTE: LINO TUÑOQUE LLONTOP.

SECRETARIO: ESTELA CHAPOÑAN ESPNOZA.

TESORERPO: LUIS E. GILES NIÑO.

FISCAL: ING ° CARLOS LLUNCOR BARTRA.

COMPONENTES EJECUTADOS:

REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

CONEXIONES DOMICILIARIAS

PUESTAS A TIERRA





LOS CUALES ESTAN INVOLUCRADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO SON:

- LA RANCHERIA
- EL HUABO
- SAN CARLOS
- EL CARRIZO
- YENCALA BOGGIANO
- MUY FINCA
- RAMA ADOBE

CRONOGRAMA DE EJECUCION

INICIO	TERMINO	PORCENTAJE
FEBRERO 2011	ABRIL 2011	100%

RECONSTRUCCION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10138 – AUGUSTO CASTILLO MURO SIME, CENTRO POBLADO – CAPILLA SANTA ROSA – SIALUPE BACA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE.– CODIGO SNIP N° 153579

ESTADO SEGÚN SNIP
FISCAL

=
=

VIABLE
ING. DANTE SILVA VARGAS.



SE EJECUTARON A TRAVES DE
NUCLEOS EJECUTORES:

PRESIDENTE: MORALES CHAPOÑAN
EUGENIO.

SECRETARIO: SANTISTEBAN
CHAPOÑAN DELIA.

TESORERPO: REMIGIO VIDAURRE
VALDERA.

FISCAL: ING DANTE SILVA VARGAS.



ACTUALMENTE SE EJECUTO LOS SIGUIENTES COMPONENTES:



CONSTRUCCION DE 04 AULAS
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
CONSTRUCCION DE CISTERNA
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR
EQUIPAMIENTO

COMPONENTES EJECUTADOS:

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS CON MATERIAL NOBLE:
 ÁREA DE: 33.52X6.50M CON VEREDAS EXTERIORES; PUERTAS DE MADERA; VENTANAS METÁLICAS CON VIDRIOS CRISTALES O SIMILARES; PINTADO, SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTE Y ALUMBRADO; POZO A TIERRA, PROYECTADO PARA PRIMER PISO..

CONSTRUCCIÓN DE SS.HH DE MATERIAL NOBLE.
 ÁREA DE: 6.80X6.50M CON VEREDA EXTERIOR; VENTANAS METÁLICAS CON VIDRIOS CRISTALES O SIMILARES; PINTADO, SALIDA ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTE Y ALUMBRADO; INSTALACIONES SANITARIA (SALIDA PARA DESAGÜE Y AGUA FRÍA).

LA CONSTRUCCIÓN DE 02 TANQUES SÉPTICOS DE
 CONCRETO ARMADO DE LONGITUD DE 3.90 MTS, ANCHO DE 1.50 MTS Y UNA ALTURA DE 2.30 H, CONECTADO A LA CAJA DE REGISTRO Y LUEGO IR A 02 POZOS PERCOLADORES CIRCULARES DE ALBAÑILERÍA DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 2.00 MTS. Y ALTURA DE 3.40 MTS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE CONCRETO ARMADO.

ADQUISICION DE MOBILIARIO EDUCATIVO MODERNO

Descripción	UND	METRADO	PRECIO S/.	28,560.00
MODULO DE MADERA TORNILLO (MESA Y SILLA)	JUEGO	120.00	204.00	24,480.00
MODULO DE ESCRITORIO + SILLA	JUEGO	4.00	600.00	2,400.00
PIZARRA ACRILICA DE 1.50 X 3.50 M.	UND	4.00	420.00	1,680.00

ACTUALMENTE LA INSTITUCION EDUCATIVA.



CRONOGRAMA DE EJECUCION		
INICIO	TERMINO	PORCENTAJE
DICIEMBRE 2010	MARZO 2011	100%



RECONSTRUCCION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10116 – SECTOR SEÑOR NAZARENO CAUTIVO – MUY FINCA PUNTO NUEVE – RAMA ADOBE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE. CODIGO SNIP N° 153588

ESTADO SEGÚN SNIP = VIABLE
FISCAL = ING° MARCELINO INGA.



SE EJECUTARON A TRAVES DE NUCLEOS EJECUTORES:

- PRESIDENTE: ACOSTA GARCAI VICENTE
- SECRETARIO: DAMIAN ACOSTA ALBERTO
- TESORERPO: ACOSTA TUÑOQUE NELLY
- FISCAL: ING° MARCELINO INGA

ACTUALMENTE SE EJECUTO LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

- CONSTRUCCION DE 03 AULAS
- CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
- CONSTRUCCION DE CISTERNA
- CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO
- CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
- CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR
- EQUIPAMIENTO

COMPONENTES EJECUTADOS:

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS CON MATERIAL NOBLE: ÁREA DE: 33.52X6.50M CON VEREDAS EXTERIORES; PUERTAS DE MADERA; VENTANAS METÁLICAS CON VIDRIOS CRISTALES O SIMILARES; PINTADO, SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTE Y ALUMBRADO; POZO A TIERRA, PROYECTADO PARA PRIMER PISO.

CONSTRUCCIÓN DE SS.HH DE MATERIAL NOBLE. ÁREA DE: 6.80X6.50M CON VEREDA EXTERIOR; VENTANAS METÁLICAS CON VIDRIOS CRISTALES O SIMILARES; PINTADO, SALIDA ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTE Y ALUMBRADO; INSTALACIONES SANITARIA (SALIDA PARA DESAGÜE Y AGUA FRÍA).

c. LA CONSTRUCCIÓN DE 01 TANQUE SÉPTICO DE CONCRETO ARMADO DE LONGITUD DE 3.90 M. ANCHO DE 1.50 MTS Y UNA ALTURA DE 2.30. CONECTADO A LA CAJA DE REGISTRO Y LUEGO IR A 01 POZO PERCOLADOR CIRCULAR DE ALBAÑILERÍA DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 2.00 MTS Y ALTURA DE 3.55 MTS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE CONCRETO ARMADO.



ADQUISICION DE MOBILIARIO EDUCATIVO MODERNO

Descripción	UND	METRADO	PRECIO S/.	28,560.00
MODULO DE MADERA TORNILLO (MESA Y SILLA)	JUEGO	120.00	204.00	24,480.00
MODULO DE ESCRITORIO + SILLA	JUEGO	4.00	600.00	2,400.00
PIZARRA ACRILICA DE 1.50 X 3.50 M.	UND	4.00	420.00	1,680.00

ACTUALMENTE LA INSTITUCION EDUCATIVA.



CRONOGRAMA DE EJECUCION

INICIO	TERMINO	PORCENTAJE
FEBRERO 2011	JUNIO 12011	100%



RECONSTRUCCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10134 – FRAY MARTIN DE PORRES – CENTRO POBLADO PUNTO CUATRO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE. CODIGO SNIP N° 153587

ESTADO SEGÚN SNIP
FISCAL

=
=

VIABLE
. ARQ° PERCY BECERRA VILLALOBOS.

**SE EJECUTARON A TRAVES DE
NUCLEOS EJECUTORES:**

PRESIDENTE: SANDOVAL BRAVO MAGALY.

SECRETARIO: SANTISTEBAN CHAPOÑAN WILMER.

TESORERO: CHAPILLIQUEN MANRIQUE DAVID.

FISCAL: ARQ° PERCY BECERRA VILLALOBOS.

RECONSTRUCCION DE 02 AULAS

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS

CONSTRUCCION DE CISTERNA.

CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO

EQUIPAMIENTO

VARIOS



ACTUALMENTE LA INSTITUCION EDUCATIVA.



CRONOGRAMA DE EJECUCION		
INICIO	TERMINO	PORCENTAJE
FEBRERO 2011	JUNIO 12011	100%

COMPONENTES EJECUTADOS:

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS CON MATERIAL NOBLE: ÁREA DE: 33.52X6.50M CON VEREDAS EXTERIORES; PUERTAS DE MADERA; VENTANAS METÁLICAS CON VIDRIOS CRISTALES O SIMILARES; PINTADO, SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTE Y ALUMBRADO; POZO A TIERRA, PROYECTADO PARA PRIMER PISO.

MEJORAMIENTO DE SS.HH DE MATERIAL NOBLE. ÁREA DE: 6.80X6.50M CON VEREDA EXTERIOR; VENTANAS METÁLICAS CON VIDRIOS CRISTALES O SIMILARES; PINTADO, SALIDA ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTE Y ALUMBRADO; INSTALACIONES SANITARIA (SALIDA PARA DESAGÜE Y AGUA FRÍA).

LA CONSTRUCCIÓN DE 01 TANQUE ELEVADO: DONDE SE CONSIDERA EXCAVACIÓN PARA ZAPATA; OBRAS DE CONCRETO ARMADO (ZAPATAS, COLUMNAS Y LOSAS DE APOYO); TARRAJEO DE LOSA DE APOYO, SUPERFICIE COLUMNAS; INSTALACIONES HIDRÁULICAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUB. PVC 3/4 - 1/2"; SUMINISTRO E INSTALACIONES TUB. PVC 3/4"X5M; ELECTROBOMBA 1/2 HP.

LA CONSTRUCCIÓN DE 01 CISTERNA: DONDE SE CONSIDERA EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJA; OBRAS DE CONCRETO SIMPLE (MURO Y TAPA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ACERO DE REFUERZO); TARRAJEOS EN MUROS, TECHO Y FONDO; CAJA PARA VÁLVULAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS.

ADQUISICION DE MOBILIARIO EDUCATIVO MODERNO

Descripción	UND	METRADO	PRECIO S/.	28,560.00
MODULO DE MADERA TORNILLO (MESA Y SILLA)	JUEGO	120.00	204.00	24,480.00
MODULO DE ESCRITORIO + SILLA	JUEGO	4.00	600.00	2,400.00
PIZARRA ACRILICA DE 1.50 X 3.50 M.	UND	4.00	420.00	1,680.00

GRACIAS